



ด่านศุลกากรบึงกาฬ

Bueng Kan Customs House



เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสมบัติ ฮ่องทอง ผอ.ส่วนควบคุมทางศุลกากร รชก.นายด่านศุลกากรบึงกาฬ ได้เป็นผู้แทนกรมศุลกากร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ (Project Management Committee,PMC) (ร่วมไทย-ลาว) โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) ครั้งที่ 4 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Video Conference) จากห้องประชุมศาสตราจารย์ศิริรักษ์ ชั้น 2 อาคารพหลโยธิน กรมทางหลวง กรุงเทพฯ โดยมีนายมนตรี เดชาสกุลสม รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมทางหลวง เป็นประธานร่วมฝ่ายไทย และท่านบัวจันทร์ อวนสวรรค์ รองหัวหน้ากรมขั้วทาง กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง เป็นประธานร่วมฝ่าย สปป.ลาว

สำหรับ สาระสำคัญของการประชุมนั้น ฝ่ายเลขาของทั้ง 2 ประเทศ ได้นำเสนอความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้าง ดังนี้

ความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ที่	PACKAGE	มูลค่าการก่อสร้าง (บาท)	ความก้าวหน้า ตามแผน (%)	ความก้าวหน้า ตามจริง (%)	เร็ว/ช้ากว่าแผน (%)
1	1A (ฝั่งไทย) - ทางเลี่ยงเมืองบึงกาฬ	831,110,000.-	37.991	41.957	3.966
2	1B (ฝั่งไทย) - ทางเลี่ยงเมืองบึงกาฬ - ด้านพรมแดนฝั่งไทย	883,110,000.-	34.232	34.241	0.009
3	2A (ฝั่งไทย) - สะพานข้ามแม่น้ำโขง	786,523,850.-	16.660	13.010	-3.590
4	2B (ฝั่งลาว) - สะพานข้ามแม่น้ำโขง	379,197,622.70	13.790	20.340	6.550
5	Package3 (ฝั่งลาว) - จุดสลับทิศทางการจราจร - ด้านพรมแดนฝั่งลาว	773,180,000.-	28.420	31.190	2.770
	รวม 5 Packages	3,653,121,472.70	27.939	30.128	1.398






















งานประชาสัมพันธ์ ด้านศุลกากรบึงกาฬ โทร 0-4249-1001-3
e-mail : 73150000@customs.go.th